



## **I. Projekt státusz riport**

2005.07.14.

Július 1-vel sikerült lezárunk a projekt előkészítési fázisát, az irányító hatóság részéről felmerült sorozatos módosítási igények miatt 8. verzióban sikerült közös megegyezésre jutnunk - nyolcszor dolgoztuk át az ütemezést, a költségtervet, a formanyomtatványt, stb.

Mint ismert, a szerződéskötés előfeltétele az érvényes, jogerős építési engedély. Az ehhez szükséges tervek elkészítése a projekt mérete miatt az EU-s közbeszerzési értékhatárt meghaladja, (a közbeszerzési szakértő állásfoglalása szerint egyben számítandó a kivitelezéssel) így erre nyílt eljárást kellett kiírnunk. A közzététel július elején megtörtént, várjuk az ajánlattevőket.

Az irányító hatóság megadta a projekt korábbi (szerződéskötés előtti) indításához az engedélyt. Ennek megfelelően elkezdjük előkészíteni a kisebb kampuszok (Ybl, JB, ÁOTK) ügyeit, hogy ennek a nyáron nekiláthassunk. Az Ybl apróbb helyszínmódosítást kért, az OMAI-val történt előzetes egyeztetések alapján ennek nem látszott akadály, de írásos kérelmünket az Irányító Hatóság július 5-vel mégis elutasította.

Ez némileg megkavarta az ügyet, ami biztosan látszik, az az, hogy nem lesz idő - különösen az Ybl-ön - a nyári/őszi befejezésig. Ennek megfelelően újabb levelet írtunk az Irányító Hatóságnak, amiben megpróbáljuk lebeszélni őket az elutasító döntésről, de ennek eredményességére sajnos nincs garancia.

Mivel többen kérték, röviden összefoglalnánk, hogy az egyes helyeken milyen munkálatok történnek meg az elfogadott projektterv és költségvetés szerint:

ÁOTK: N épület 3. em. 2x 15 gépes informatikai labor, az ehhez szükséges

épületfelújítás, informatikai kábelezés és gerinchálózat upgrade

YBL: 70 gépes informatikai laborok, az ehhez szükséges épületfelújítás,

kábelezés és gerinchálózat upgrade (a helyszín kérdéses)

JFK: 1x15 gépes kis forrásközpont a könyvtárban, ill. 1x15 gépes

informatikai labor a főépület 1. emeletén, az ehhez szükséges

épületfelújítás, kábelezés és gerinchálózat upgrade