



## **XI. Projekt státusz riport**

2006.08.24.

Az elmúlt időszakban a projekt előrehaladása az elvártaknak mindenben megfelelőnek tekinthető. 2006. 08.10-én megtörtént az ÁOTK két gyakorlati laborjának műszaki átadása. A kivitelezés során indokolható, kisebb mértékű pluszmunka igény keletkezett (aljzatozás, nyílászárók) ezeket a műszaki ellenőr indokoltnak tartotta, a projektmenedzsment elfogadta.

A többi karon, illetőleg Gödöllőn az építészeti kivitelezések ütemterv szerint haladnak. Jászberényben nehezítette a munkát, hogy az épületgépészeti szerelések alatt a fűtővizet két ízben is eleresztették, ami a kivitelezés alatt álló aljzat elázását okozta. A szárítás miatt az itteni kivitelezés várhatóan egy hetet csúszni fog.

Mindhárom helyszínen egyeztettünk az érdekelttekkel (főigazgató-helyettes, dékánhelyettes, könyvtárigazgató) a burkolatok és a bútorok ügyében, az általunk kínált megoldást mindenhol elfogadták.

A gödöllői kivitelező benyújtotta első részszámláját, melyet Bokorné Maccechini Judit műszaki ellenőr elfogadott és igazolt. A gödöllői kivitelezés során egyelőre két komolyabb pótmunka igény merült fel – a tervezett lift melletti tartópillér a tervezési szint felett mintegy 2 m-rel fejeződik be, így akadálymentes rámpa kialakítása szükséges. Az aljzatabontásoknál kiderült, hogy a tervezési terület alatti szennyvízcsatornák oly mértékben előregedtek, hogy azok cseréjére van szükség. A változtatásokat a műszaki ellenőr és a projektmenedzsment elfogadta.

Az informatikai fejlesztésekben megtörténtek a központi cluster rendszer- és integrációs tesztjei. A rendszer fejlesztése a tervezett szerint halad, az a projekt végére nagy valószínűséggel teljesen üzemképes lesz.

Összeállítottuk és 2006. augusztus 8-án beadtuk a 3. projekt előrehaladási jelentést. A PEJ-t a kincstár befogadta.