



VI. Projekt státusz riport

2006.03.21.

Ebben az időszakban (az ütemtervnek megfelelően) gyakorlatilag sor került az ú.n. 3. komponens - a központi informatikai infrastruktúra fejlesztése - megvalósítására. Ez az egyetemi gerinchálózat és központi eszközök korszerűsítését jelentette, az alábbi indokok alapján:

- Fel kellett készülni az új kollégium forgalmából adódó növekedésre
- A gerinchálózat korszerűsítése szükséges a későbbiekben kialakítandó laborok és forrásközpontok forgalmának fogadásához
- Az újonnan beszerzett szervereken és háttértároló elemeken működik pl. az új tanulmányi rendszer, erre kerül át a SzIE gazdasági rendszere
- Ezek az elemek képezik alapját a forrásközpontokban és gyakorlati laborokban beindítandó szolgáltatásoknak
- Célszerű, ha központi infrastruktúra kiépítése megelőzi a rácsatlakoztatandó elemek kiépítését - így az emberi erőforrásokkal is optimálisan tudunk gazdálkodni (mérnökök, installáció)
- Számos beszerzés az NKTH KFIIF pályázat és a HEFOP közös finanszírozásában valósult meg

A valamennyi kampuszunkra kiterjedő építészeti átalakítási munkákra a közbeszerzési eljárást elindítottuk, a kiírás megtörtént, az eljárás jelenleg részvételi szakaszban van. Mind Tóth Sándor, mind Ritter Dávid tájékoztatta Németh Zoltán beruházási igazgató urat a tenderről, így reményeink szerint az érdeklődő helyi vállalkozói kör sem marad információ nélkül. Mindannyian személyesen is megpróbáltuk felhívni a potenciális ajánlattevők figyelmét a lehetőségre.

Február 7-vel került sor az ú.n. Projekt Előrehaladási jelentés beadására. Mivel a projektben ez az első, így a teljes közbeszerzési tervet, valamennyi tenderdokumentációt, stb. tartalmaznia kellett a végső formájában mintegy 750 (!) oldalas dokumentumnak. A jelentést az Államkincstár befogadta, formai, pénzügyi, elszámolási kifogást egyelőre nem emelt.

Március folyamán indul a projekt weblapja, (<http://hefop.szie.hu>) ahol a projekt állásáról, a köteleződen közzéteendő információkról on-line is lehet tájékozódni.

A következő fázis a sikeres eljárás után az építészeti munkák elindítása lesz. Ezt először a kisebb volumenűekkel kezdjük (Jászberény, ÁOTK, Ybl) hogy mielőbb befejezhessük, és ezekben a helyiségekben a munka szeptember 1-vel megkezdődhessen. A gödöllői rész (mivel ez a legnagyobb) várhatóan december elejére fejeződik be.